

DEVREYE ALMA VE TEST PROSEDÜRÜ

- 1.Asansörü yarı kat seviyesine alın.Kartın besleme girişine 220V AC gerilim bağlayın.Topraklama ucunu mutlaka bağlayın.
2. Kartın besleme anahtarını ON(Açık) konumuna getirerek kartın açılmasını sağlayın.OK ledinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.
3. Kart üzerindeki programlama butonlarını kullanarak, PARAMETRE n2:Kapı açma yönü seçimini ayarlayın.
4. Kartın öğrenme işlemini başlatmak için TEST butonuna 3 saniye basılı tutun.Ekranda ADJ mesajı flaş edecektir.
- 5-Kapı kartı AÇ sinyali alıyorsa kapı yavaş bir hızda kapıyı tamamen kapatır ve yavaş hızda açık konumuna döner. Kapı kartı KAPAT sinyali alıyorsa kapı yavaş bir hızda kapıyı tamamen açar ve normal hızda kapalı konumuna döner. Kart,işlemi mutlaka başarılı bir şekilde yapmalıdır.Programlama işlemi doğru yapılmazsa kapı kartı hiçbir zaman doğru çalışmaz.
6. Programlama işlemi bitirildikten sonra TEST butonuna bas-bırak işlemi yapın ve kapının çalışmasını kontrol edin.Test butonuna basıldığında kapının çalışması aynı zamanda kapının servise verildiğindeki çalışma ayarı ile aynıdır.
7. Test işlemi başarı ile bittikten sonra,kapı sinyal girişleri X6 (COM-ortak, CLS-kapat, OPN-aç) klemenslerine,kumanda panosundan gelen kapı sinyallerini bağlayın. Kumanda panosundan kapı kapat ve kapı aç komutlarını verdirerek kapınızın doğru çalıştığını görün.

